

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z WODNYM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Inwestor:

Obiekt (dom jednorodzinny / mieszkanie / inne):

Adres:

Pomieszczenie (dotyczy jednego pomieszczenia: salon/ kuchnia / inne) :

Typ ogrzewania (wodne / elektryczne / inne):

Rodzaj jastrychu:

Data wykonania posadzki:

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania:

DZIEŃ	TEMPERATURA	UWAGI	DATA	PODPIS
1	+ 20° C			
2	+ 30° C			
3	+ 40° C			
4	+ 50° C	+ 50° C lub maksymalna praca systemu		
5 - 15	+ 50° C	+ 50° C lub maksymalna praca systemu		
16	+ 40° C			
17	+ 30° C			
18	+ 20° C			
19	system wyłączony	pomiar wilgotności (metoda karbidowa)		
20 - 23	system wyłączony			
24	+ 20° C			
25	+ 30° C			
26	+ 40° C			
27	+ 50° C	+ 50° C lub maksymalna praca systemu		
28	+ 40° C			
29	+ 30° C			
30	+ 20° C			

WYKONAWCA:

INSPEKTOR NADZORU:

INWESTOR:

.....
data i czytelny podpis
pieczętka firmy odpowiadającej za montaż

.....
data i czytelny podpis

.....
data i czytelny podpis